

事業番号	101
------	-----

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	鷺津配水池耐震化事業				担当課	水道課	
事業期間	開始年度	平成22年度	～	終了予定年度	平成23年度	担当係	工務給水係
総合計画	めざすまちの姿	3 安全で安心して暮らせるまち					
	目標	① 自然災害に備える（防災）					
	成果指標	耐震率＝発生せん断力÷許容せん断力 補強前：73.2% → 補強後：100.8%			中間目標 (H27)		最終目標 (H32)
予算区分	一般会計	11 款 資本的支出		1 項 建設改良費		1 目 水源改良費	
	細事業	鷺津配水池耐震補強工事					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	水道施設の技術的基準を定める省令					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input type="checkbox"/> 全市民 <input checked="" type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的（何のため）	配水池の耐震化を図り、水の安定供給に資する。						
内容（概要）	既設配水池の周囲に高耐力マイクロパイル口径219mm×長さ10.85mを46本を打ち込み、コンクリート基礎を増し打ちすることにより耐震率を向上させる。						
これまでの改善・見直しの状況							

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費	
事業費	予算	5,690	96,620		(内訳)	
	決算	3,360	75,047	→	工事請負費	72,632
財源内訳	国庫支出金				委託費	2,415
	県支出金	1,120	20,805			
	地方債					
	その他					
	一般財源	2,240	54,242			
職員人件費	4,671	5,376	0	人工	0.6 人	

### 3. 事業の評価

#### 事業の実施状況

活動指標	内容		単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
		耐震補強計画策定		式	目標	1	
実績				1			
実施設計、耐震補強工事			式	目標		1	100%
			実績		1		
				目標			
				実績			

実績・改善	平成23年度 活動内容	既設配水池の周囲に高耐力マイクロパイル口径219mm×長さ10.85mを46本を打ち込み、コンクリート基礎を増し打ちすることにより耐震率を向上させた。				
	課題・問題点 となった事項	都市公園内ということもあり進入路が未整備であった。				
	どう対処したか	公園担当課と綿密に協議し、公園機能を壊さないよう作業用道路を整備した。				
	改善点				効果額 H24-H23 (千円)	

自己評価	事業目的の 達成状況	大きな変更もなく、設計に沿った施工ができた。				
	※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響	平成21年度の耐震診断で、設計水平震度0.36(360gal)で杭基礎の耐震性がないと判定されているため、地震時に配水池にクラックが発生し、漏水する恐れがある。				
	判定		事業完了	事業主体	市	
	判定理由					
	今後の方向性	平成23年度で事業完了				