

| | |
|------|----|
| 事業番号 | 96 |
|------|----|

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

| | | | | | | | |
|--------------------|---|-------------------------------------|---|---------|---------------|---------|---------------|
| 事業名 | (準)一の宮川改修事業 | | | | 担当課 | 道路河川課 | |
| 事業期間 | 開始年度 | 平成元 | ～ | 終了予定年度 | 担当係 | 整備係 | |
| 総合計画 | めざすまちの姿 | 安全で安心して暮らせるまち | | | | | |
| | 目標 | 自然災害に備える（防災） | | | | | |
| | 成果指標 | 防災意識の啓発や防災対策が十分になされて いると感じる市民の割合 | | | 中間目標 (H27) | 30% | 最終目標 (H32) |
| 予算区分 | 一般会計 | 8 款 土木費 | | 3 項 河川費 | | 1 目 河川費 | |
| | 細事業 | 187 河川等整備費 | | | | | |
| 位置づけ | 関連計画 | | | | | | |
| | 根拠法令 | 河川法 | | | | | |
| 実施主体 | <input type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input checked="" type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（ | | | | | | |
| 対象(誰のため) | <input checked="" type="checkbox"/> 全市民 <input type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他 | | | | | | |
| 事業の目的 (何のため) | 河川改修を行うことにより、水害防止等、災害に強い河川として、自然及び生活環境の向上を図る。 | | | | | | |
| 内容(概要) | 河川の流下能力を高め、水害防止機能を有する河川として整備を行う。 事業延長 L=550m(残事業 L=120m) | | | | | | |
| これまでの改善・ 見直しの状況 | 国道301号～JR横断橋梁までの延長550m区間において、改修事業を実施中（H1～H22までの改修済区間 L=430m） | | | | | | |

2. コスト

(単位:千円)

| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成23年度事業費 |
|-------|-------|--------|--------|--------|---------------------|
| 事業費 | 予算 | 36,077 | 26,457 | 0 | (内訳) |
| | 決算 | 31,539 | 18,536 | | 普通建設事業費 18,536 |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | | (工事請負費、委託料、役務費、旅費等) |
| | 県支出金 | 7,400 | 6,000 | | |
| | 地方債 | 10,200 | 4,500 | | |
| | その他 | | | | |
| | 一般財源 | 13,939 | 8,036 | | |
| 職員人件費 | 3,733 | 2,739 | 3,961 | 人工 | 0.4 人 |

3. 事業の評価

事業の実施状況

| 活動指標 | 内容 | 単位 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 達成率 |
|----------|--------|----|--------|---------------|-------------|-----|
| | 河川改修工事 | | 目標 | | 計画区間の河川改修工事 | |
| 実績 | | | | 計画区間の工事完了 | | |
| 河川改修詳細設計 | | 目標 | | 計画区間の河川改修詳細設計 | | 60% |
| | | 実績 | | JR橋梁の詳細設計未完 | | |
| | | 目標 | | | | |
| | | 実績 | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|------------------------|--|
| 平成23年度 活動内容 | <p>(準) 一の宮川改修事業 河川改修により水害防止等、災害に強い河川とし、生活及び自然環境の改善並びに水質浄化機能の向上を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事 施工延長 L=30m 左岸 親水護岸工 A=121m² 護岸工 A= 48m² 委託 一の宮川詳細設計業務 L=224m | | | | | |
| 課題・問題点 となった事項 | <ul style="list-style-type: none"> 河川詳細設計におけるJR橋梁部分の河川協議が遅延しており成果が設計に反映できない。 事業計画の見直し検討（JR橋梁上流の河川改修） | | | | | |
| どう対処したか | <ul style="list-style-type: none"> JR協議を進め改修工法の検討を図る。 現在事業化をしているJR橋梁下流側の改修成果等を考慮した上で検討。 | | | | | |
| 改善点 | 親水護岸の整備により、水辺環境の保全が図られた。 | | | | 効果額 H24-H23 (千円) | |

| | | | | | | |
|--------|---|---|----------|------|---|--|
| 自己評価 | 事業目的の 達成状況 | 当年度改修区間の工事完成となったが、JRとの河川協議の遅れによる設計の繰越が生じた。 | | | | |
| | ※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響 | 河川の未整備区間が多く、河川断面の不足が生じており大雨等の出水時において、浸水する恐れがある。 | | | | |
| | 判定 | A 継続 | 現行の内容で実施 | 事業主体 | 市 | |
| | 判定理由 | 市民の安全性、利便性を図っていくうえで、補助事業を活用し継続的整備を進めていく必要がある。 | | | | |
| 今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 河川改修事業の推進に向けた事業予算計画（事業予算の確保） 改修事業の継続か否かの判断（事業区間の再検討） | | | | | |