

湖西市新水道ビジョン 施策の目標値等一覧表

基本施策		施策 (★は重要施策)	具体的施策	進捗管理目標と指標値	R6目標値	R6実施状況	中間評価	見直し方針	見直し前 R11目標値	見直し後 R11目標値
安全	水源水質の維持	★塩水化対策の強化	① 揚水量管理と定期調査の実施	●井戸水位	適正水位を維持	適正水位を維持	○	継続	適正水位を継続	適正水位を継続
				●休止井戸の定期調査実施箇所数	3箇所	0箇所	×	目標値変更	6箇所	3箇所
	浄水水質の管理	残留塩素濃度管理の強化	② 適正塩素注入率の管理	●検査位置の適正化	実施完了	北部地区管末にて試験的に 残留塩素濃度を測定	○	継続	—	—
				●塩素注入率	0.4mg/L以下を維持	0.45mg/L以下を維持	△	目標値変更	0.4mg/L以下を維持	0.45mg/Lを維持
		直結給水の拡大	③ 直結給水可能区域（3階建物）の 設定	●直結給水区域の実施	直結給水区域の設定 手続き完了	実施	○	継続	実施	実施
	強 靱	計画的な安定 水源の確保	★揚水可能量の調査	① 水源井更新計画の策定	●水源井の更新箇所	6箇所	1箇所	×	目標値変更	9箇所
★水源井更新計画			●自己水割合		36.4%	19.9%	×	目標値変更	39.1%	32.90%
施設・管路の 耐震化		管路耐震化計画の見直し	② 管路耐震化計画の見直し	●管路の耐震化率（耐震適合管を含む）	39.5%	39.2%	△	継続	42.8%	42.8%
				●重要給水施設管路の耐震化率（耐震適合管を含む）	51.5%	41.3%	△	目標値変更	62.0%	59.7%
災害対応の強化		各種災害時を想定した防災 計画の見直し	③ 各種防災計画の見直し	●防災計画の見直し	見直し完了	見直し中	△	継続	見直し完了	実施
			④ BCPの策定	●BCPの策定	策定完了	策定中	△	継続	策定完了	実施
			⑤ 老朽化した給水車の更新	●給水車の更新	—	—	—	新規追加	—	1台購入

湖西市新水道ビジョン 施策の目標値等一覧表

基本施策	施策 （★は重要施策）	具体的施策	進捗管理目標と指標値	R6目標値	R6実施状況	中間評価	見直し方針	見直し前 R11目標値	見直し後 R11目標値
持続	事業経営の健全性の確保	財政基盤の強化（収入）	① 水道料金（体系・水準）の妥当性検証	●料金回収率	100%以上	97.89%	○	継続	100%以上
				●口座振替利用率	80%以上	78.4%	△	継続	80%以上
		② 資金調達計画の策定	●事業環境に即した資金調達計画の策定	進捗管理・見直し	進捗管理・見直し	○	継続	進捗管理・見直し	進捗管理・見直し
		財政基盤の強化（支出）	③ 支出の削減方策の検討	●経費削減率 ※1	2.5%	-16.9%	×	削除（変更）	2.5%
			③ 支出の削減方策の検討	●経費増加上限率 ※2	—	—	—	新規追加	12.5%以内
		財政基盤の強化（廃止施設等の措置）	④ 遊休資産の整理	●遊休資産の削減数	1箇所（累計）	0箇所	×	継続	2箇所（累計）
	施設の効率性・健全性の確保	★施設統廃合・配水区域の再編	⑤ 浄配水施設の統廃合・配水区域の再編	●整備計画の策定	進捗管理・見直し	進捗管理・見直し	○	継続	進捗管理・見直し
				●管理対象となる浄配水施設数	11箇所	11箇所	○	計画変更	10箇所
				●休止施設の解体	—	—	—	新規追加	5箇所
		★施設・管路適正化の検討	⑥ 施設・管路能力の見直し（ダウンサイジング）	●更新計画の策定	進捗管理・見直し	進捗管理・見直し	○	継続	進捗管理・見直し
				●配水池有効容量	17,866m³/日	16,806m³/日	○	継続	16,866m³/日
		施設・管路情報管理の強化	⑦ 施設台帳の電子化	●施設台帳の電子化	見直し整理の完了	見直し整理中	△	継続	導入完了
			⑧ マッピングシステムの再構築	●マッピングシステムの見直し	見直し整理の完了	見直し整理中	△	継続	導入完了
	運営基盤の強化	★官民連携の実施	⑨ 水道料金収納業務等包括委託の導入⇒水道料金収納業務等包括委託の効率化	●包括委託の導入⇒包括委託の効率化	実施完了	次期実施契約締結	○	計画変更	次期実施完了
		★新技術の導入	⑩ 自動検針（スマートメーター）・SMS配信サービスの実装実験	●スマートメーター実装実験件数	1,800戸	11,136戸	○	削除（変更）	1,800戸
		★新技術の導入	⑩ 衛星画像とAIを活用した漏水調査件数	●漏水調査実施件数	—	—	—	新規追加	累計4区域実施（毎年1区域実施）
		技術（技術習得）の継承	⑪ 他事業体との人事交流	●他事業体との人事交流実施回数	—	2回/年	○	継続	1回/年
		利用者との相互理解の推進	⑫ 新たな情報提供・サービスの導入	●方策導入の実施件数	1件（累計）	1件（累計）	○	継続	2件（累計）
		★広域化・広域連携の検討	⑬ シェアードサービスの導入⇒シェアードサービスの効率化	●シェアードサービスの導入に向けた検討⇒シェアードサービスの効率化	実施完了	次期実施の契約締結	○	計画変更	次期実施完了
			⑭ 資材等の共同購入	●資材等の共同購入に向けた検討	—	静岡県水道広域連携全体会議による検討	○	継続	実施

※1 経費削減率：2018年度実績の営業費用（減価償却費及び資産減耗費を除く）に対する削減率
※2 経費増加上限率：2025年度実績の営業費用（減価償却費及び資産減耗費を除く）に対する増加率の上限