社会資本総合整備計画 事後評価書 令和06年03月21日

計画の名	称 大規模災害か	ら市民を守る減災防災まちづくり)(第2期計画)(防災・安全)										
計画の期	間 平成30年	度 ~ 令和03年度 (4年間	引)					重点配分效	付象の該当	0			
交付対象	湖西市												
計画の目	の目標 湖西市は、静岡県西部の浜名湖と愛知県境に挟まれた、東西11.2km、南北12.5kmの総面積88.65km2の市です。南側には、浜名湖今切れ口から愛知県境までの遠州灘に面した10.4kmの海岸線を有し、東側には、浜名湖に												
	面した25.1km	の湖岸を有する人口62千人のエ	C業都市です。静岡県第 4 次地震被割	통想定に基づき、H26.3月に	:改定した「湖西市津波避難計	画」において、津波到達予	想時間内に安全な高台や	津波避難施設へ避難できない	津波				
	避難施設空白域が約1.4km2存在しています。このような状況の中、地震津波などの大規模災害から市民を守るため、「湖西市地域防災計画」及び「湖西市津波避難計画」に基づく自助・共助・公助による災害に強い減災まち												
	づくりを進めるとともに、静岡県第4次地震被害想定により、津波の浸水が想定されている遠州灘沿岸地域の減災対策を優先的に進めようとするものです。												
全体事	業費(百万円)	合計 (A + B + C + D)	270 A	270 B	0 C	0 D	0 効果促進	事業費の割合C/(A+B+(C + D)	0 %			
				計									
								 定量的指標の現況値及び目 ³	 現況値及び目標値				
番号		中間目標値	目標値 最終目標値										
							H30当初	R2末	R3末				
1 1	静岡県第4次地震	被害想定により津波の浸水が想定	ー Eされている遠州灘沿岸地域で、湖西		- 津波避難施設空白域内の高師山	地区について、津波到達明	」 詩間内に避難できる一時過	' 壁難施設を確保し、当該地区 <i>σ</i> .)津波避難可能□	ェリアカバー率			
	100%を目指す。												
;	胡西市津波避難計	画による津波避難施設空白域内 <i>の</i>	D高師山地区において、津波到達予想	見時間内に避難できる一時 週	壁難施設を確保し、津波避難可	能エリアカバー率100%を	0%	%	100%				
	目指す。												
-	一時避難施設確保	による避難可能エリア面積 / 高師	市山地区における津波避難施設空白 均	或面積(0.05km2)									

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	0	連携中枢都市圏を含む	-	- 流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	0	避難行動要支援者名簿の提供	0
・湖西市定住自立圏共生ビジョンに基づ	づき実施される要素事業	€:A	1全て													

		事業	地域	交付	直接	击业士	14 Dil 4	1 4 Du	要素となる事業名	事業内容	市区町村名/	事業	実施其	間(年度)	全体事業費	費用	個別施設計画
基幹事業 (大)	番号	種別	種別	対象	間接	事業者	種別 1	種別 2	(事業箇所)	(延長・面積等)	港湾・地区名							策定状況
		一体的に	 実施する	らことによ	り期待	される効果			1		1				I			
		備考																
适地整備事業		都市防災	一般	湖西市	直接	湖西市	-	-	都市防災総合推進事業	高師山地区津波避難タワー整	湖西市					270	0	-
	A13-001									備 1箇所								
						1			1						'			1
		静岡県国	土強靭化	比地域計画	に基づ	き実施される	要素事業	: A1全て	湖西市定住自立圏共生と		事業:A1全て							
											小計					270		
			1	l					1	-	1							
											合計					270		
			1		1	1										<u> </u>		1
						I	1		1	I .	I							
							1					П						
												Т						
			I															
	1																	

1 案件番号: 0000561202

	事後評価
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
湖西市危機管理課	令和6年3月
	公表の方法
	湖西市ウェブサイトに掲載
	津波避難施設の整備によって、住民や観光客が津波から避難できる可能エリアを確保することができ、津波からの避難の安全性を高めることができた。また、当該地区の津波避難可能エリアカバー率100%を達成した。
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況(必要に応じて記述)	
特記事項 (今後の方針等)	

案件番号: 0000561202

目相	目標値の達成状況											
来旦	指標(略称)											
留写	目標値/	実績値	目標値と実績値に差が出た要因									
1	最 終 目標値	100%										
	最 終 実績値	100%										

1