

事業番号	14
------	----

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	小学校屋内運動場補強改修事業			担当課	教育総務課		
事業期間	開始年度	平成18年度	～	終了予定年度	平成23年度	担当係	施設係
総合計画	めざすまちの姿	1 ひとが育つまち					
	目標	② 生きる力を育む（学校教育）					
	成果指標	文部科学省の定める基準による小学校施設の耐震化率100%		中間目標 (H27)	100%	最終目標 (H32)	
予算区分	一般会計	10 款 教育費	2 項 小学校費	3 目 学校整備費			
	細事業	255 小学校施設整備費（知波田小学校体育館耐震補強事業）					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	大規模地震対策特別措置法					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input type="checkbox"/> 全市民 <input checked="" type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的（何のため）	小学校における安全・安心な教育環境を確保する。						
内容（概要）	知波田小学校体育館（鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て821㎡）の耐震補強工事を行い、静岡県が定める「災害時の拠点となりうる施設（1a）」にすることにより、児童のみならず地域住民にとっても重要な施設とする。本事業の完了により、文部科学省の定める基準による小学校施設の耐震化率100%を達成する。						
これまでの改善・見直しの状況	H18 東小体育館 H20・21 白須賀小学校体育館						

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費	
事業費	予算		124,046		(内訳)	
	決算	1,576	91,822		消耗品・旅費	2,013
財源内訳	国庫支出金		28,369		委託料・工事請負費・備品	89,809
	県支出金	788	2,520			
	地方債		36,100			
	その他					
	一般財源	788	24,833			
職員人件費	0	5,572	0	人工	0.7 人	

3. 事業の評価

事業の実施状況

活動指標	内容	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
			目標	実績	目標	
活動指標	県・国の補助事業の有効活用を図る	%	100	100		100%
			100	100		
	工事中における児童の安全確保と学校業務の円滑な遂行	%	100	100		100%
			100	100		
			目標			
			実績			

実績・改善	平成23度 活動内容	知波田小学校体育館（鉄骨鉄筋コンクリート造2階建て821㎡）の耐震補強工事を行い、静岡県が定める「災害時の拠点となりうる施設（1a）」にすることにより、児童のみならず地域住民にとっても重要な施設とした。本事業の完了により、文部科学省の定める基準による小学校施設の耐震化率100%を達成した。				
	課題・問題点 となった事項	特になし				
	どう対処したか					
	改善点					効果額 H24-H23 (千円)

自己評価	事業目的の 達成状況	文部科学省の定める基準による小学校施設の耐震化率100%を達成				
	※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響	学校生活における最重要課題である「児童の安全」を確保できなくなるとともに、災害時における避難場所としての活用ができなくなる。				
	判定		平成23年度 事業完了	事業主体		
	判定理由	平成23年度において、当該事業は完了				
	今後の方向性					