

事業番号	3
------	---

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	幼稚園園舎補強改修事業				担当課	教育総務課	
事業期間	開始年度	平成21年度	～	終了予定年度	平成32年度	担当係	施設係
総合計画	めざすまちの姿	1 ひとが育つまち					
	目標	① 豊かな人間性の基礎を築く（乳幼児）					
	成果指標	幼稚園施設の耐震化（静岡県が上乘せする基準の達成状況）			中間目標（H27）	1/3	最終目標（H32）
予算区分	一般会計	10 款 教育費		4 項 幼稚園費		2 目 幼稚園整備費	
	細事業	幼稚園施設整備費（岡崎幼稚園耐震補強事業）					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	大規模地震対策特別措置法					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input type="checkbox"/> 全市民 <input checked="" type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的（何のため）	幼稚園における安全・安心な保育環境を確保する。						
内容（概要）	岡崎幼稚園園舎（鉄骨コンクリート造2階建て2,189㎡）の耐震補強を行い、静岡県が定める「災害時の拠点となりうる施設（1a）」にするための耐震補強計画策定業務を実施する。						
これまでの改善・見直しの状況	H21・22 白須賀幼稚園園舎（改築）						

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費	
事業費	予算		0		(内訳) 委託料 2,258	
	決算		2,258			
財源内訳	国庫支出金					
	県支出金		1,129			
	地方債					
	その他					
	一般財源		1,129			
職員人件費	4,585	1,114	0	人工	0.1 人	

3. 事業の評価

事業の実施状況

活動指標	内容	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
	県・国の補助事業の有効活用を図る		目標		100	
実績				100		
工事中における児童の安全確保と学校業務の円滑な遂行		目標		100		100%
		実績		100		
		目標				
		実績				

実績・改善	平成23度活動内容	岡崎幼稚園園舎（鉄骨コンクリート造2階建て2,189㎡）の耐震補強を行い、静岡県が定める「災害時の拠点となりうる施設（1 a）」にするための耐震補強計画策定業務を実施した。				
	課題・問題点となった事項	平成24年度に継続して実施設計を行う予定であったが、予算上実施できなかった。				
	どう対処したか	次年度以降も早期完成を目指し、継続事業としていく。				
	改善点				効果額 H24-H23 (千円)	

自己評価	事業目的の達成状況	平成23年度に予定していた事業については目的を達成できたが、平成24年度中に行う予定の実施設計が予算の関係上断念せざるを得なくなった。				
	※必要性事業を廃止・休止したときの影響	幼稚園生活における最重要課題である「園児の安全」を確保できなくなるとともに、災害時における避難場所としての活用ができなくなる。				
	判定	A 継続	現行の内容で実施	事業主体	市	
	判定理由	園児の安全を確保するためには、幼稚園施設の耐震化は最優先課題である。耐震化100%を目標に継続実施する。				
	今後の方向性	3つの園舎の耐震補強を平成32年までに完了し、静岡県が定める「災害時の拠点となりうる施設（1 a）」にする。（岡崎幼稚園・新居幼稚園北園舎・新居幼稚園南園舎）				