

事業番号	99
------	----

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	藤ヶ池排水路改修事業				担当課	道路河川課	
事業期間	開始年度	平成20	～	終了予定年度	平成30	担当係	整備係
総合計画	めざすまちの姿	安全で安心して暮らせるまち					
	目標	自然災害に備える（防災）					
	成果指標	防災意識の啓発や防災対策が十分になされて いると感じる市民の割合			中間目標 (H27)	80%	最終目標 (H32)
予算区分	一般会計	8 款 土木費		3 項 河川費		1 目 河川費	
	細事業	187 河川等整備費					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	河川法					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 <input type="checkbox"/> 国 <input type="checkbox"/> 県 <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input checked="" type="checkbox"/> 全市民 <input type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的 （何のため）	排水路改修を行うことにより、水害防止等、災害に強い排水路として、自然及び生活環境の向上を図る。						
内容（概要）	災害復旧による排水路の改修 事業延長 L=400m（残事業 L=230m）						
これまでの改善・ 見直しの状況	平成20年度より下流側から順次排水路改修を施工している。						

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費
事業費	予算	3,500	6,000	0	(内訳)
	決算	4,112	5,803		普通建設事業費(工事請負費) 5,803
財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	その他				
	一般財源	4,112	5,803		
職員人件費	3,266	1,369	0	人工	0.2 人

3. 事業の評価

事業の実施状況

活動指標	内容	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
	排水路改修工事		目標		計画区間の工事完了	
実績				工事完了		
		目標				
		実績				
		目標				
実績						

平成23年度 活動内容	藤ヶ池排水路改修事業 豪雨により被災した排水路を整備することで、下流域への水害を防止し周辺環境の向上を図る。 ・工事 施工延長 L=48m				
課題・問題点 となった事項	被災により流出土砂がため池に流入し、池の機能低下につながった。				
どう対処したか	土砂溜設置による流入防止、及び直接雨水等を池に流入させない構造による防止対策				
改善点	藤ヶ池からの既設水路と新設水路の接続が完了したことにより、池への土砂流入を防止した。			効果額 H24-H23 (千円)	

自己評価	事業目的の 達成状況	当年度改修区間の工事を完成。			
	※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響	下流にある農業用ため池へ土砂流入が続き、ため池機能が低下する。また、未整備区間の断面不足により出水時に水位上昇が起き水路法面の崩壊が懸念される。			
	判定	A 継続	現行の内容で実施	事業主体	市
	判定理由	市民の安全性、利便性を図っていくうえで、継続的整備を進めていく必要がある。			
	今後の方向性	排水路改修事業の推進に向けた事業予算計画（事業予算の確保）			