

事業番号	133
------	-----

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	小名川12号線道路改良事業				担当課	道路河川課	
事業期間	開始年度	平成23	～	終了予定年度	平成27	担当係	整備係
総合計画	めざすまちの姿	調和のとれた便利なまち					
	目標	生活の要は道路（道路）					
	成果指標	湖西警察署管内交通事故の年間発生件数			中間目標 (H27)	355件	最終目標 (H32)
予算区分	一般会計	8 款 土木費		2 項 道路橋梁費		3 目 道路新設改良費	
	細事業	184 道路改良費					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	道路法					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input checked="" type="checkbox"/> 全市民 <input type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的 （何のため）	駅周辺の幹線道路との連続性を保ち、病院利用者等の歩行空間の確保を行い、歩行者の利便と安全を図る。						
内容（概要）	道路改良事業（片側歩道W=3.5m） 事業延長 L=170m・W=11m						
これまでの改善・見直しの状況	改良工事に向け、事業用地の確保や事業準備等の進捗が図られた。 H23 用地測量・補償調査・用地買収						

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費
事業費	予算		10,530	0	(内訳)
	決算		9,631		物件費(役務費) 454
財源内訳	国庫支出金		4,400		普通建設事業費(土地購入費) 7,836
	県支出金				補助費等(補償費) 1,641
	地方債		2,400		9,931
	その他				
	一般財源		2,831		
職員人件費		0	5,477	5,446	人工 0.7 人

### 3. 事業の評価

#### 事業の実施状況

活動指標	内容	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
	道路改良事業	目標			計画区間の完了	100%
		実績			完了	
		目標				
		実績				
		目標				
実績						

平成23度 活動内容	<p>小名川12号線道路改良事業 本道路を整備することにより、駅周辺の幹線道路との連続性が確保でき、病院利用者を含む歩行者の安全性を確保する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・用地 A=50.0m<sup>2</sup></li> <li>・補償 立竹木、工作物、動産</li> <li>・委託 用地測量、物件補償</li> </ul>					
課題・問題点 となった事項	計画道路の高さが道路構造基準により、現在より低くなることによる沿道敷地への影響。					
どう対処したか	各戸の利用状況にあわせた補償額の算定を行う。					
改善点	道路改良工事による既設家屋への影響を地権者へ説明し、対処方法について検討を行なった。				効果額 H24-H23 (千円)	

自己評価	事業目的の 達成状況	当年度予定している委託事業及び用地取得を完了。				
	※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響	道路勾配や歩道が整備できないことにより、病院利用者を含む高齢者等の通行に負担がかかり、利用者の利便性が損なわれる。				
	判定	<b>A 継続</b>	現行の内容で実施	事業主体	市	
	判定理由	市民の安全性、利便性を図っていくうえで、補助事業を活用し継続的整備を進めていく必要がある。				
今後の方向性	道路改良事業の早期完了に向けた計画的な取組（事業予算の確保） 用地補償対象者へ事業用地取得にむけた交渉を強化する。					