

事業番号	130
------	-----

平成24年度事業評価シート（平成23年度事業の評価）

1. 事業の概要

事業名	浜名線道路改良事業			担当課	道路河川課		
事業期間	開始年度	平成22	～	終了予定年度	平成26	担当係	整備係
総合計画	めざすまちの姿	調和のとれた便利なまち					
	目標	生活の要は道路（道路）					
	成果指標	湖西警察署管内交通事故の年間発生件数		中間目標 (H27)	355件	最終目標 (H32)	
予算区分	一般会計	8 款 土木費	2 項 道路橋梁費	3 目 道路新設改良費			
	細事業	184 道路改良費					
位置づけ	関連計画						
	根拠法令	道路法					
実施主体	<input checked="" type="checkbox"/> 市 ・ <input type="checkbox"/> 国 ・ <input type="checkbox"/> 県 ・ <input type="checkbox"/> その他						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 市が直接実施・運営 <input type="checkbox"/> 一部又は全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> その他（						
対象（誰のため）	<input checked="" type="checkbox"/> 全市民 <input type="checkbox"/> 特定の市民 <input type="checkbox"/> 特定の団体 <input type="checkbox"/> その他						
事業の目的（何のため）	国道1号へ容易に接続が可能となり、狭小な道路区間の通行を低減させることで、利用者の安全と利便を確保する。						
内容（概要）	道路改良事業（両側歩道 W=2.5m） 計画延長 L=160m W=12～15m						
これまでの改善・見直しの状況	平成3年より用地の先行取得を行っており、諸事情により休止していたが、合併を機にまちづくり交付金事業として事業を再開している。 H22 用地取得(A=108㎡)・補償費(立竹木) H23 用地取得(A=25㎡)						

2. コスト

（単位：千円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成23年度事業費	
事業費	予算	15,960	4,381	1,485	(内訳)	
	決算	16,113	4,070		物件費(旅費、需用費、役務費)	2,504
財源内訳	国庫支出金	5,300			普通建設事業費(土地購入費)	1,566
	県支出金					4,070
	地方債	6,700				
	その他					
	一般財源	4,113	4,070	1,485		
職員人件費	6,999	4,564	6,437	人工	0.6 人	

3. 事業の評価

事業の実施状況

活動指標	内容	単位	平成22年度	平成23年度	平成24年度	達成率
	道路改良事業		目標		対象地の用地取得	
実績				完了		
		目標				
		実績				
		目標				
		実績				

実績・改善	平成23度 活動内容	<ul style="list-style-type: none"> 浜名線道路改良事業 事業進捗を図るため、用地取得を進めるほか国道1号との交差点計画について、国交省と交差点協議を行う。 用地取得 A=24.6㎡ 				
	課題・問題点 となった事項	<ul style="list-style-type: none"> 用地難航者への対応及び工事計画。 				
	どう対処したか	<ul style="list-style-type: none"> 用地取得に向け粘り強く交渉を続けると共に、工事着手に向けた施工方法の検討。 				
	改善点	<ul style="list-style-type: none"> 用地交渉に伴う条件整理をした上での交渉内容の検討。 				効果額 H24-H23 (千円)

自己評価	事業目的の 達成状況	当年度予定地の用地取得を完了。				
	※必要性 事業を廃止・休 止したときの影響	現道は狭小で車両、歩行者等の通行が交錯し危険な道路であることから、交通事故が懸念される状態が続き、地域住民の生命や財産が危険にさらされる。				
	判定	A 継続	現行の内容で実施	事業主体	市	
	判定理由	市民の安全性、利便性を図っていくうえで、補助事業を活用し継続的整備を進めていく必要がある。				
	今後の方向性	事業の早期完了に向けた計画的な取組（事業予算の確保） 用地難航者への対応（用地難航地権者への折衝強化・妥協案の検討）				